



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.
TRIENIO 2023 - 2025



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, DISTRITO DE CUICATLÁN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DÍA 12 DE MAYO DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA LA C. GLORIA STEPHANI CRUZ SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADRO ÚNICO DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA, S.A. DE C.V., Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, REPRESENTADOS POR LA C. JANNET SÁNCHEZ BARRANCO Y EL C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS, SEGUNDA ETAPA.

UBICACIÓN

Table with 2 columns: Field (ESTADO, REGIÓN, DISTRITO, MUNICIPIO, LOCALIDAD) and Value ((020) OAXACA, (01) SIERRA DE FLORES MAGÓN, (05) CUICATLÁN, (330) SAN PEDRO TEUTILA, (001) SAN PEDRO TEUTILA)

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MSLM/392/FAISMUN/03/02/2024 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-6143-020411101

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN: PRELIMINARES. TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, 264.95 M2, ESTRUCTURAS: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A 2.00 M, EN MATERIAL TIPO II, ZONA A, 104.72 M3, AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, 51.62 M2, CIMBRA ACABADO CON MUROS A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, 283.71 M2, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLÓPEO CON F'C=150 KG/CM2 Y PIEDRA BRAZA PROP. 40%-60%, 161.2 M3, DREN DE PIEDRA TRITURADA SOBRE TALUD DE MURO DE CONTENCIÓN, 27.69 M3, TUBOS PARA DRENES DE PVC HIDRÁULICO DE 4", 14.91 ML, LAVADERO DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, 7.8 ML, PAVIMENTO: RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, 175 M3, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO, CON ESPESOR DE 15 CM, CON F'C= 250 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM. T.M.A. 3/4", ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO CON CEMENTO PORTLAND NORMAL, 213.33 M2 GUARNICIÓN DE 20X15X40 CM DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", 40 ML, REGISTRO CON BOCA DE TORMENTA DE 4.20 M DE LARGO X 0.60 M. DE ANCHO. MUROS DE CONCRETO CICLÓPEO DE 20 CM DE ESPESOR, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 CM X 20 CM ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO Y CONCRETO FC=250 KG/CM2. REJILLA ELABORADA A BASE DE MARCO Y SOLERA DE 2" X 1/4, CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2 1/2" X 14" Y SOLERA DE 2 X 1/4" @ 10 CM., 1 PZA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO EN GUARNICIÓN, COLOR AMARILLO ESMALTE TIPO ANTICORROSIVO ALQUIDAL CON HULE CLORADO, POR MEDIOS MANUALES, 40 ML, LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, 478.28 M2.

Table with 4 columns: INCIDENCIA, SUBCLASIFICACIÓN, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, FECHA PROGRAMADA DE INICIO, FECHA DE INICIO REAL, METAS ALCANZADAS, BENEFICIARIOS HOMBRES, TOTAL BENEFICIARIOS, RUBRO, MODALIDAD, NO. DE CONTRATO, FECHA PROGRAMADA DE TERMINO, FECHA DE TÉRMINO REAL, TIPO DE BENEFICIARIOS, BENEFICIARIOS MUJERES, URB: URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN, COP/MSLM/392/FAISMUN/03/02/2024, 09 DE MAYO DE 2024, 09 DE MAYO DE 2024, PERSONAS, 498





HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.
TRIENIO 2023 - 2025



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| RAMO GENERAL 28 | | | | |
| RAMO GENERAL 33.- FONDO III | \$1,500,000.00 | \$1,478,270.82 | \$1,478,270.82 | \$0.00 |
| RAMO GENERAL 33.- FONDO IV | | | | |
| APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR) | | | | |
| APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR) | | | | |
| APORTACIÓN BENEFICIARIOS | | | | |
| OTROS | | | | |
| TOTAL | \$1,500,000.00 | \$1,478,270.82 | \$1,478,270.82 | \$0.00 |

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| | |
|---------------------------------|---|
| NOMBRE DE LA EMPRESA | CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE LEGAL | C. GLORIA STEPHANI CRUZ SANCHEZ |
| CARGO: | ADMINISTRADOR ÚNICO |
| R.F.C.: | CDS211124JS5 |
| FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECCIÓN | 0615096305786 |
| DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA | MÁRTIRES DE CANANEA 2, COLONIA VOLCANES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68020 |

ENTREGA LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA


C. GLORIA STEPHANI CRUZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oax.
2023-2025

C. JANNET SANCHEZ BARRANDO
PRESIDENTA MUNICIPAL

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA

SINDICATURA MUNICIPAL
San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oax.
2023-2025

C. SERGIO SANCHEZ ZARAU
TESORERO MUNICIPAL

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oax.
2023-2025

C. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ RÍVEAS
REGIDORA DE HACIENDA

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oax.
2023-2025

C. LUCÍA MEDINA HERNÁNDEZ
REGIDORA DE OBRAS