



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.

TRIENIO 2023 - 2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA



EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS (COLONIA), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, DISTRITO DE CUICATLÁN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ING. FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, REPRESENTADOS POR LA C. JANNE SÁNCHEZ BARRANCO Y EL C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA.

UBICACIÓN

Table with 2 columns: Field (ESTADO, REGIÓN, DISTRITO, MUNICIPIO, LOCALIDAD) and Value (020 OAXACA, 01 SIERRA DE FLORES MAGÓN, 05 CUICATLÁN, 330 SAN PEDRO TEUTILA, 0024 LOS PINOS (COLONIA))

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MSPT/330/FAISMUN/26/05/2024 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, 610.5 M2, TERRACERÍAS: CORTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIO MECANICOS PARA COMPENSACION Y AMPLIACION DE CALLE PARA DAR NIVELES DE RASANTE PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, 66.6 M3, AFINE Y COMPACTACION AL 90 % DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTANDAR, PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA, 610.5 M2, FORMACION Y COMPACTACION DE RELLENO PARA COMPENSAR NIVELES DE SUBRASANTE, EMPLEANDO MATERIAL DE LA REGION, 22.2 M3, PAVIMENTOS: CONCRETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA 6X6/10-10, ACABADO RALLADO, 555 M2, GUARNICIONES: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO DE F'c=200KG/CM2, CON REVENIMIENTOS DE 10 +/- 2.5 CM. ACABADO APARENTE, 222 ML, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETORREFLEJANTE, 222 ML, SEÑALAMIENTO: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CENDA PEATONAL TIPO CONTINENTAL CON UNA DIMENSIÓN PROMEDIO DE 2.00 MTS. X .40 MTS. ESPACIADOS @ 40 CMS. 20 ML.

Table with 4 columns: Field (INCIDENCIA, SUBCLASIFICACION, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, FECHA PROGRAMADA DE INICIO, FECHA DE INICIO REAL, METAS ALCANZADAS, BENEFICIARIOS HOMBRES, TOTAL BENEFICIARIOS) and Value (COMPLEMENTARIA, PAVIMENTACIÓN, CONTRATO, 18 DE MAYO DE 2024, 18 DE MAYO DE 2024, 555.00 M2, 62, 125) and 2 columns: Field (RUBRO, MODALIDAD, NO. DE CONTRATO, FECHA PROGRAMADA DE TERMINO, FECHA DE TÉRMINO REAL, TIPO DE BENEFICIARIOS, BENEFICIARIOS MUJERES) and Value (URB: URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN, C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/26/05/2024, 16 DE JULIO DE 2024, 10 DE JULIO DE 2024, PERSONAS, 63)

Logo of ED (DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN) and contact information: MORELOS S/N. COL. CENTRO, SAN ANTONIO TEOTRALPÁN, CUC., OAX. C.P 68631 R.F.C. DIRF970809MG4 TEL 951 431 9349







HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.
TRIENIO 2023 - 2025
ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA



Table with 5 columns: APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS, IMPORTE AUTORIZADO, IMPORTE CONTRATADO, IMPORTE EJERCIDO, SALDO. Rows include RAMO GENERAL 28, RAMO GENERAL 33.- FONDO III, RAMO GENERAL 33.- FONDO IV, APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR), APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR), APORTACIÓN BENEFICIARIOS, OTROS, and a TOTAL row.

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA: FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL: ING. FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ
CARGO: PERSONA FISICA
R.F.C.: DIRF970809MG4
FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR: 0759103660405
DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA: MORELOS SIN NUMERO, COL. CENTRO, SAN ANDRES TEOTILALPAM, OAXACA. C.P. 68631

Stamp: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
ENTREGA LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA
PERSONA FISICA
FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ
TEL 951 431 9349

Stamp: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Teutila, Cuicatlan, Oax.
2023-07-05
C. JANNET SANCHEZ BARRANCO
PRESIDENTA MUNICIPAL
C. MARIA ISABEL ALVAREZ REYES
REGIDORA DE HACIENDA

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA
C. LUCÍA MEDINA HERNÁNDEZ
REGIDORA DE OBRAS

Stamp: SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Teutila, Cuicatlan, Oax.
2023-07-05
C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
SINDICO MUNICIPAL
C. SERGIO SÁNCHEZ ZARAT
TESORERO MUNICIPAL