



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.
TRIENIO 2023 - 2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA



EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, DISTRITO DE CUICATLÁN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ING. FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, REPRESENTADOS POR LA C. JANNET SÁNCHEZ BARRANCO Y EL C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO SEGUNDA ETAPA.

UBICACIÓN

Table with 2 columns: Field (ESTADO, REGIÓN, DISTRITO, MUNICIPIO, LOCALIDAD) and Value (020 OAXACA, 01 SIERRA DE FLORES MAGÓN, 05 CUICATLÁN, 330 SAN PEDRO TEUTILA, 0001 SAN PEDRO TEUTILA)

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MSPT/330/FAISMUN/04/09/2024 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 1100.380 M2, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE EMPEDRADO DE DIFERENTES ESPESORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 520.34 M2, TERRACERÍAS: CORTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIO MECANICOS PARA COMPENSACION Y AMPLIACION DE CALLE PARA DAR NIVELES DE RASANTE PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS INCLUYE: EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS. P.U.O.T. 20.7 M3, AFINE Y COMPACTACION, PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO, INCLUYE: AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. 580 M2, FORMACION Y COMPACTACION DE RELLENO PARA COMPENSAR NIVELES DE SUBRASANTE, EMPLEANDO MATERIAL DE LA REGION. INCLUYE AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. 75.96 M3, PAVIMENTOS: CONCRETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO RALLADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, VACIADO Y COLOCADO DEL CONCRETO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 611 M2, BORDILLOS: CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 0.15X0.30 M DE CONCRETO DE F'C=250KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX DE 0.10X0.25 M, ACABADO APARENTE. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. 276 ML, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BORDILLO, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETORREFLEJANTE, P.U.O.T. 276 ML.

Table with 4 columns: INCIDENCIA, SUBCLASIFICACION, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, FECHA PROGRAMADA DE INICIO, FECHA DE INICIO REAL, METAS ALCANZADAS, BENEFICIARIOS HOMBRES, TOTAL BENEFICIARIOS; and corresponding values for RUBRO, MODALIDAD, NO. DE CONTRATO, FECHA PROGRAMADA DE TERMINO, FECHA DE TÉRMINO REAL, TIPO DE BENEFICIARIOS, BENEFICIARIOS MUJERES.

Stamp and signature area for FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, including contact information and RFC: DIRF970809MG4.



Handwritten signature



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.

TRIENIO 2023 - 2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA



ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,481,966.83	\$1,347,242.57	\$1,347,242.57	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$1,481,966.83	\$1,347,242.57	\$1,347,242.57	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA. LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:
REPRESENTANTE LEGAL:
CARGO:
R.F.C.:
FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR
DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ
ING. FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ
PERSONA FISICA
DIRF970809MG4
0759103660405
MORELOS SIN NUMERO, COL. CENTRO, SAN ANDRES TEUTILA, OAXACA, C.P. 68631

FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ

ENTREGA LA OBRA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN RFC: DIRF970809MG4
POR EL CONTRATISTA
Calle Morelos S/N, Col. Centro, San Andrés Teutila, Oaxaca, C.P. 68631.
fymagdiel@gmail.com Tel. 9514319349

PERSONA FISICA
FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oaxaca, 2023-0025

C. JANNET SÁNCHEZ BARRANCO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL ALVÁREZ REYES
REGIDORA DE HACIENDA

C. LUCÍA MEDINA HERNÁNDEZ
REGIDORA DE OBRAS



SINDICATURA MUNICIPAL

C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SÁNCHEZ ZARAU
TESORERO MUNICIPAL