



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.  
TRIENIO 2023 - 2025  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA



EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS (COLONIA LÁZARO CÁRDENAS), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, DISTRITO DE CUICATLÁN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ING. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: - CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V., Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, REPRESENTADOS POR LA C. JANNET SÁNCHEZ BARRANCO Y EL C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANDADOR.

UBICACIÓN

ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN.	(01) SIERRA DE FLORES MAGÓN
DISTRITO :	(05) CUICATLÁN
MUNICIPIO :	(330) SAN PEDRO TEUTILA
LOCALIDAD :	(0020) LÁZARO CÁRDENAS (COLONIA LÁZARO CÁRDENAS)

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
	FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).
NO. DE OFICIO DE NOTIF.:	DN/MSLM/392/FAISMUN/27/08/2024
	NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, 787.50 M2, TERRACERIAS: CORTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIO MECANICOS PARA COMPENSACION Y AMPLIACION DE CALLE PARA DAR NIVELES DE RASANTE PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, 66.08 M3 AFINE Y COMPACTACION AL 90 % DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTANDAR, PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO, 787.50 M2, FORMACION Y COMPACTACION DE RELLENO PARA COMPENSAR NIVELES DE SUBRASANTE, EMPLEANDO MATERIAL DE LA REGION, 62.80 M3 PAVIMENTOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO RALLADO, 612.50 M2, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA 10 CM DE PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO, 175 ML, CUNETAS: CUNETAS DE SECCION TRIANGULAR REVELADAS DE ZAMPEADO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC= 150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, 175 ML.

INCIDENCIA:	COMPLEMENTARIA	RUBRO:	URB: URBANIZACION
SUBCLASIFICACION:	PAVIMENTACIÓN	MODALIDAD:	CONSTRUCCIÓN
MODALIDAD DE EJECUCION:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/27/08/2024
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	25 DE MAYO DE 2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	25 DE MAYO DE 2024	FECHA DE TÉRMINO REAL:	19 DE JULIO DE 2024
METAS ALCANZADAS:	612.50 M2	TIPO DE BENEFICIARIOS:	PERSONAS
BENEFICIARIOS HOMBRES:	153	BENEFICIARIOS MUJERES:	164
TOTAL BENEFICIARIOS:	317		

Email: ayuntamientosanpedroteutila@gmail.com; Tel: 2875966356  
Dir.: Palacio Municipal, Sin Número; C.P: 68620, San Pedro Teutila, Cuicatlan, Oaxaca





HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.  
TRIENIO 2023 - 2025



ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,237,403.47	\$1,204,184.39	\$1,204,184.39	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,237,403.47</b>	<b>\$1,204,184.39</b>	<b>\$1,204,184.39</b>	<b>\$0.00</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO A LAS 12:00 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
CARGO:  
R.F.C.:  
FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR  
DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.  
ING. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO  
ADMINISTRADOR UNICO  
CFA181019HD1  
2376080707577  
CALLE JUAN DE LA BARRENA NO. D 4 D, COL. EL FORTIN, TLAXIACO, HERÓICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA  
C.P. 69800

ENTREGA LA OBRA:  
POR EL CONTRATISTA

ING. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO  
ADMINISTRADOR UNICO  
CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA  
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA

C. JANET SÁNCHEZ BARRANCO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
SINDICO MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ REYES  
REGIDORA DE HACIENDA

C. SERGIO SÁNCHEZ ZARAT  
TESORERO MUNICIPAL

C. LUCÍA MEDINA HERNÁNDEZ  
REGIDORA DE OBRAS

Email: ayuntamientosanpedroteutila@gmail.com; Tel: 2875966556  
Dir.: Palacio Municipal, Sin Número, C.P: 68620, San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oaxaca