



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.
TRIENIO 2023 - 2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA



EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, DISTRITO DE CUICATLÁN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS INTEGRANTES DEL CABILDO MUNICIPAL, REPRESENTADOS POR LA C. JANNET SÁNCHEZ BARRANCO Y EL C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, Y POR OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA, REPRESENTADOS POR EL C. ABEL MACIAS ROJAS, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO SEGUNDA ETAPA.

UBICACIÓN

ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN.	(01) SIERRA DE FLORES MAGÓN
DISTRITO :	(05) CUICATLÁN
MUNICIPIO :	(330) SAN PEDRO TEUTILA
LOCALIDAD :	(0001) SAN PEDRO TEUTILA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MSPT/330/FAISMUN/04/09/2024 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000 5100 14-636

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. 580 M2, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE EMPEDRADO DE DIFERENTES ESPESORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 520.44 M2, TERRACERÍAS: CORTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIO MECANICOS PARA COMPENSACION Y AMPLIACION DE CALLE PARA DAR NIVELES DE RASANTE PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS INCLUYE: EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS, P.U.O.T. 20.7 M3, AFINE Y COMPACTACION, PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO, INCLUYE: AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. 580 M2, FORMACION Y COMPACTACION DE RELLENO PARA COMPENSAR NIVELES DE SUBRASANTE, EMPLEANDO MATERIAL DE LA REGION. INCLUYE AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. 75.96 M3, PAVIMENTOS: CONCRETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO RALLADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, RALLADO Y DOLCADO DEL CONCRETO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 511 M2, BORDILLOS: CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 0.15X0.30 M DE CONCRETO DE F'c=250KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX DE 0.10X0.25 M, ACABADO RALLADO. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. 276 M2, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN BORDILLO, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE, P.U.O.T. 276 ML.

INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA
 SUBCLASIFICACION: PAVIMENTACIÓN
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DE 2024
 FECHA DE INICIO REAL: 02 DE AGOSTO DE 2024
 METAS ALCANZADAS: 511.00 M2
 BENEFICIARIOS HOMBRERES: 498
 TOTAL BENEFICIARIOS: 996

RUBRO: URB: URBANIZACIÓN
 MODALIDAD: CONSTRUCCIÓN
 NO. DE CONTRATO: C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/04/09/2024
 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 TIPO DE BENEFICIARIOS: PERSONAS
 BENEFICIARIOS MUJERES: 498

SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Teutila
 Dto. Cuicatlan, Oax.
 2023-2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Teutila,
 Dto. Cuicatlan, Oax.
 2023-2025

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Teutila,
 Dto. Cuicatlan, Oax.
 2023-2025

REGISTRO DE OBRAS
 Mpio. San Pedro Teutila,
 Dto. Cuicatlan, Oax.
 2023-2025

DOCUMENTO DE CONSULTA



ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,481,966.83	\$1,347,242.57	\$1,347,242.57	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$1,481,966.83	\$1,347,242.57	\$1,347,242.57	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRAZO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJECUTA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

C. JANNET SANCHEZ BARRANCO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL ALVAREZ REYES
 REGIDORA DE HACIENDA

REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. San Pedro Teutila,
 Dto. Cuicatlán, Oax.
 17/03/2024 - 11/12/2024

ENTREGA LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA

C. OCIEL HERNÁNDEZ SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Teutila,
 Dto. Cuicatlán, Oax.
 17/03/2024

C. SERGIO SANCHEZ ZARAUT
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Teutila,
 Dto. Cuicatlán, Oax.
 17/03/2024 - 11/12/2024

LUCÍA MEDINA HERNÁNDEZ
 REGIDORA DE OBRAS

RECIBE LA OBRA:
POR EL COMITÉ DE LA OBRA

C. ÁBEL MACIAS ROJAS
 PRESIDENTE

C. EDER EVEDIO VARGAS SANCHEZ
 TESORERO

C. DENAIL REYES OTAÑEZ
 SECRETARIO

C. LEONEL OTAÑEZ ROJAS
 1er. VOCAL

C. ISABEL OTAÑEZ AGUILAR
 2do. VOCAL

DOCUMENTO DE CONSULTA

