



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.
TRIENIO 2023 - 2025



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEUTILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, DISTRITO DE CUICATLÁN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS INTEGRANTES DEL CABILDO MUNICIPAL, REPRESENTADOS POR LA C. JANNET SÁNCHEZ BARRANCO Y EL C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, Y POR OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA, REPRESENTADOS POR EL C. RUBÉN HERNÁNDEZ CID, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEUTILA.

UBICACIÓN

ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN.	(01) SIERRA DE FLORES MAGÓN
DISTRITO :	(05) CUICATLÁN
MUNICIPIO :	(330) SAN PEDRO TEUTILA
LOCALIDAD :	(0019) SAN JUAN TEUTILA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
	FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:	ON/MSPT/330/FAISMUN/15/11/2024	NO. DE CUENTA DE CUPUESTAL:	6000-6200-621-610
--------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, 407.4 M2, CIMENTACIÓN: EXCAVACIÓN A CUBO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, 22.1101 M3, PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, 24.64 M2, ZAPATA AISLADA DE 0.40X0.40X0.10 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 0.2 M. EN AMBOS SENTIDOS Y ESTRIBOS # 2 @ 0.2 M. 168 PZA, CONTRABATE DE 0.15 X 0.40 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS # 3, Y ESTRIBOS DEL # 2 A CADA 20 CM. (PROMEDIO), 302.12 ML, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, 18.2 M3, ESTRUCTURA ALBAÑILERIA: CASTILLO DE 15X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM, 338.8 ML, MURO DE 14 CM. DE BLOCK LIGERO DE 14X20X40 CM. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, 573.02 M2, CADENA INTERMEDIA DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM, 62.44 ML, CADENA DE CERRAMIENTO 15X30 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM, 282.8 ML, ACABADOS: ACABADO COMÚN ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, 1445.3 M2.

INCIDENCIA:	DIRECCIÓN:	RUBRO:	MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUBCLASIFICACIÓN:	MURO FIRME	MODALIDAD:	CONSTRUCCIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/15/11/2024
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	07 DE AGOSTO DE 2024	FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:	05 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	07 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DE TÉRMINO REAL:	05 DE OCTUBRE DE 2024
METAS ALCANZADAS:	573.00 M2	TIPO DE BENEFICIARIOS:	PERSONAS
BENEFICIARIOS HOMBRES:	56	BENEFICIARIOS MUJERES:	64
TOTAL BENEFICIARIOS:	120		

Email: ayuntamientosanpedroteutila@gmail.com; Tel: 2875966556;
Dir.: Palacio Municipal, Sin Número; C.P. 68620, San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oaxaca



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.
TRIENIO 2023 - 2025



ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,190,579.75	\$1,155,902.67	\$1,155,902.67	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$1,190,579.75	\$1,155,902.67	\$1,155,902.67	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRAZO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONFIRMA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:30 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA

C. JANNEY SÁNCHEZ BARRANCO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ REYES
REGIDORA DE HACIENDA

C. LUCÍA MEDINA HERNÁNDEZ
REGIDORA DE OBRAS

C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SÁNCHEZ SARAUT
TESORERO MUNICIPAL

RECIBE LA OBRA:
POR EL COMITÉ DE LA OBRA

C. RUBÉN HERNÁNDEZ CID
RESIDENTE

C. ELÍAS MATA DIEGO
SECRETARIO

C. AZAEL HERNÁNDEZ CID
2do. VOCAL

C. CRESCENCIO COBOS CASIMIRO
TESORERO

C. EDUARDO MENDOZA CID
1er. VOCAL

Email: ayuntamientosanpedroteutila@gmail.com; Tel: 2875966556,
Dir.: Palacio Municipal, Sin Número, C.P. 68620, San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oaxaca