



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEUTILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, DISTRITO DE CUICATLÁN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ING. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: - CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V., Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, REPRESENTADOS POR LA C. JANNET SÁNCHEZ BARRANCO Y EL C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEUTILA.

**UBICACIÓN**

ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN:	(01)	SIERRA DE FLORES MAGÓN
DISTRITO :	(05)	CUICATLÁN
MUNICIPIO :	(330)	SAN PEDRO TEUTILA
LOCALIDAD :	(0019)	SAN JUAN TEUTILA

**DATOS GENERALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
	FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MSPT/330/FAISMUN/15/11/2024 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6200-621-610

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, 40.74 M2, CIMENTACION: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, 22.1101 M3, PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=100 KG/CM2, 24.64 M2, ZAPATA AISLADA DE 0.40X0.40X0.10 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 0.2 M. EN AMBOS SENTIDOS Y ESTRIBOS # 2 @ 0.2 M EN PZA, CONTRABATE DE 0.15 X 0.40 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS # 3, Y ESTRIBOS DEL # 2 A CADA 20 CM. (PROMEDIO), 302.12 ML, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS M. MAYORES DE 20 CMS, 18.2 M3, ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIA: CASTILLO DE 15X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM, 338.8 ML, MURO DE 14 CM. DE CERRAMIENTO DE 14X20X40 CM. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, 573.02 M2, CADENA INTERMEDIA DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM, 82.44 ML, CADENA DE CERRAMIENTO 15X30 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM, 282.8 ML, ACABADOS: APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, 1445.3 M2.

INCIDENCIA:	DIRECTA	RUBRO:	MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUBCLASIFICACION:	MURO FIRME	MODALIDAD:	CONSTRUCCIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/15/11/2024
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	07 DE AGOSTO DE 2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	05 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	07 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DE TÉRMINO REAL:	05 DE OCTUBRE DE 2024
METAS CANZADAS:	573.00 M2	TIPO DE BENEFICIARIOS:	PERSONAS
BENEFICIARIOS HOMBRES:	56	BENEFICIARIOS MUJERES:	64
TOTAL BENEFICIARIOS:	120		

*Manuel...*

Email: ayuntamientosanpedroteutila@gmail.com, Tel: 2875966556,  
 Dir.: Palacio Municipal, Sin Número, C.P: 68620, San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oaxaca  
 Dto. Cuicatlán, Oax.

2023-2025



**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.**  
**TRIENIO 2023 - 2025**



ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,190,579.75	\$1,155,902.67	\$1,155,902.67	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,190,579.75</b>	<b>\$1,155,902.67</b>	<b>\$1,155,902.67</b>	<b>0.00</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:

CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO

CARGO:

ADMINISTRADOR UNICO

R.F.C.:

CFA181019HD1

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:

23760807075

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

CALLE JUAN DE LA BARRERA NO. D 4 D, COL. EL FORTIN, TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA C.P. 69800

ENTREGA LA OBRA:  
 POR EL CONTRATISTA

ING. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO

ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA  
 POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA

JANNET SANCHEZ BARRANCO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL ALVAREZ REYES  
 REGIDORA DE HACIENDA

C. LUCÍA MEDINA HERNÁNDEZ  
 REGIDORA DE OBRAS

C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
 SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SÁNCHEZ ZARAUT  
 TESORERO MUNICIPAL

Email: ayuntamientosanpedroteutila@gmail.com, Tel: 9875966556,  
 Dir.: Palacio Municipal, Sin Número, C.P. 68620, San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oaxaca

TESORERÍA MUNICIPAL  
 Mpio. San Pedro Teutila,  
 Dto. Cuicatlán, Oax

2023-12/12/23