



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DESPOBLADO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, DISTRITO DE CUICATLÁN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS INTEGRANTES DEL CABILDO MUNICIPAL, REPRESENTADOS POR LA C. JANNET SÁNCHEZ BARRANCO Y EL C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, Y POR OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA, REPRESENTADOS POR EL C. VICTORIANO CASIMIRO PALMA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DESPOBLADO.

UBICACIÓN

ESTADO : (020) OAXACA
REGIÓN: (01) SIERRA DE FLORES MAGÓN
DISTRITO : (05) CUICATLÁN
MUNICIPIO : (330) SAN PEDRO TEUTILA
LOCALIDAD : (0010) SAN JOSÉ DESPOBLADO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MSPT/330/FAISMUN/13/12/2024 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6200-621-610

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, 407.4 M2, CIMEN... EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, 22.1101 M3, PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, 24.64 M2, ZAPATA AISLADA DE 0.40X0.40X0.10 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 0.2 M. EN AMBOS SENTIDOS Y ESTRIBOS # 2 @ 0.2 M. 168 PZA, CONTRATRABE DE 0.15 X 0.40 M DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS # 3, Y ESTRIBOS DEL # 2 A CADA 20 CM. (PROMEDIO), 302.12 M3, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, 18.2 M3, ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIA: CASTILLO DE 15X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM, 338.8 ML, MURO DE 14 CM. DE BLOCK LIGERO DE 14X20X40 CM. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, 573.02 M2, CADENA INTERMEDIA DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM, 62.44 ML, CADENA DE CERRAMIENTO 15X30 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM, 282.8 ML, ACABADOS: ACABADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, 1445.3 M2.

Table with 4 columns: INCIDENCIA, SUBCLASIFICACIÓN, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, FECHA PROGRAMADA DE INICIO, FECHA DE INICIO REAL, METAS ALCANZADAS, BENEFICIARIOS HOMBRES, TOTAL BENEFICIARIOS, RUBRO, MODALIDAD, NO. DE CONTRATO, FECHA PROGRAMADA DE TERMINO, FECHA DE TÉRMINO REAL, TIPO DE BENEFICIARIOS, BENEFICIARIOS MUJERES, MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN, C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/13/12/2024, 05 DE DICIEMBRE DE 2024, 05 DE DICIEMBRE DE 2024, PERSONAS, 64

DIAGONAL DE CONSULTA



Handwritten signature: Manuel



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.
TRIENIO 2023 - 2025



ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,088,693.46	\$1,056,983.94	\$1,056,983.94	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$1,088,693.46	\$1,056,983.94	\$1,056,983.94	\$0.

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRAZO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:30 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA

C. JANNET SANCHEZ BARRANCO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ REYES
REGIDORA DE HACIENDA

C. SERGIO SÁNCHEZ ZARAUT
TESORERO MUNICIPAL

C. LUCÍA MEDINA HERNÁNDEZ
REGIDORA DE OBRAS

RECIBE LA OBRA:
POR EL COMITÉ DE LA OBRA

C. VICTORIANO CASIMIRO PALMA
PRESIDENTE

C. FLORENTE ZARATE MENDOZA
TESORERO

C. NEFTALI CASIMIRO MARIN
SECRETARIO

C. ARNULFO MARIN ZARATE
1er. VOCAL

C. JULIÁN JIMÉNEZ SANCHEZ
2do. VOCAL

C. CELESTINO GUZMAN HERNANDEZ
3er. VOCAL