



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.
TRIENIO 2023 - 2025



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DESPOBLADO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, DISTRITO DE CUICATLÁN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ING. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: - CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V., Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, REPRESENTADOS POR LA C. JANNET SÁNCHEZ BARRANCO Y EL C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DESPOBLADO.

UBICACIÓN

Table with 2 columns: Field (ESTADO, REGIÓN, DISTRITO, MUNICIPIO, LOCALIDAD) and Value ((020) OAXACA, (01) SIERRA DE FLORES MAGÓN, (05) CUICATLÁN, (330) SAN PEDRO TEUTILA, (0010) SAN JOSÉ DESPOBLADO)

DATOS GENERALES

Table with 2 columns: Field (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) and Value (RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN))

Table with 2 columns: Field (NO. DE OFICIO DE NOTIF.) and Value (ON/MSPT/330/FAISMUN/13/12/2024), and Field (NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL) and Value (6000-6200-621-610)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, 407.7 M2, CIMENTACIÓN: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, 22.1101 M3, PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, 24.64 M2, ZAPATA AISLADA DE 0.40X0.40X0.10 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 0.2 M. EN AMBOS SENTIDOS Y ESTRIBOS # 2 @ 0.2 M. BARRAZA, CONTRATRABE DE 0.15 X 0.40 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS # 3, Y ESTRIBOS DEL # 2 A CADA 20 CM. (PROMEDIO), 302.12 ML, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, 18.2 M3, ESTRUCTURA Y ALBAÑILERÍA: CASTILLO DE 15X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM, 338.8 ML, MURO DE 14 CM. DE BLOQUE LIGERO 14X20X40 CM. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, 573.02 M2, CADENA INTERMEDIA DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM, 62.04 ML, CADENA DE CERRAMIENTO 15X30 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM, 282.8 ML, ACABADOS: APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, 1445.3 M2.

Table with 4 columns: Field (INCIDENCIA, SUBCLASIFICACION, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, FECHA PROGRAMADA DE INICIO, FECHA DE INICIO REAL, METAS ALCANZADAS, BENEFICIARIOS HOMBRES, TOTAL BENEFICIARIOS) and Value (OBJETA, MURO FIRME, CONTRATO, 07 DE OCTUBRE DE 2024, 07 DE OCTUBRE DE 2024, 532.00 M2, 62, 126), Field (RUBRO, MODALIDAD, NO. DE CONTRATO, FECHA PROGRAMADA DE TERMINO, FECHA DE TÉRMINO REAL, TIPO DE BENEFICIARIOS, BENEFICIARIOS MUJERES) and Value (MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN, C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/13/12/2024, 05 DE DICIEMBRE DE 2024, 05 DE DICIEMBRE DE 2024, PERSONAS, 64)



Correo electrónico: ayuntamientosanpedroteutila@gmail.com, Tel: 2875966556, Dir.: Palacio Municipal, Sin Número, C.P: 68600, San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oaxaca



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.
TRIENIO 2023 - 2025



ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,088,693.46	\$1,056,983.94	\$1,056,983.94	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$1,088,693.46	\$1,056,983.94	\$1,056,983.94	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: ING. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
 R.F.C.: CFA181019HD1
 FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR: 23760807075
 DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA: CALLE JUAN DE LA BARRERA NO. D 4 D, COL. EL FORTIN, TLAXIACO, HERÓICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA C.P. 69800

ENTREGA LA OBRA:
 POR EL CONTRATISTA

ING. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO
 ADMINISTRADOR UNICO
 CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA
 POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA

JANNET SÁNCHEZ BARRANCO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ REYES
 REGIDORA DE HACIENDA

C. LUCÍA MEDINA HERNÁNDEZ
 REGIDORA DE OBRAS

C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SÁNCHEZ ZARAUT
 TESORERO MUNICIPAL

Email: ayuntamientosanpedroteutila@gmail.com; Tel: 2875966556;
 Dir.: Palacio Municipal, Sin Número; C.P. 68620; San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oaxaca

