



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.
TRIENIO 2023 - 2025
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

ING. VICENTE GARCIA ENRIQUEZ
 R.F.C: GAEV820529FXA
 CALLE: VICENTE GUERRERO S/N
 COLONIA: SECCIÓN SEGUNDA
 LOCALIDAD: JALAPA DE DIAZ
 MUNICIPIO: SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, OAX.



EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, DISTRITO DE CUICATLÁN, ESTADO DE OAXACA SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ING. VICENTE GARCIA ENRIQUEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA , Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, REPRESENTADOS POR LA C. JANNET SÁNCHEZ BARRANCO Y EL C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO.

UBICACIÓN	
ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN.	(01) SIERRA DE FLORES MAGÓN
DISTRITO :	(05) CUICATLÁN
MUNICIPIO :	(330) SAN PEDRO TEUTILA
LOCALIDAD :	(0002) SANTO DOMINGO DEL RIO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MSPT/330/FAISMUN/20/06/24 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL 2835 M2, TERRACERIA: EXCAVACION PARA REVAJE DE CORONA EN TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.15 M. PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE 387.45 M3, ALBAÑILERIA: CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE 0.15X0.20X0.40 M. DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, CON REVENIMIENTOS DE 10 +/- 2.5 CM., ACABADO APARENTE 315 M, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 15 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, ACABADO RALLADO 2205 M2, BANQUETA DE 10 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, EN TABLEROS DE 0.80X2.50 M 252 M2, CUNETETA TIPO "V" DE 1 M X 0.20 M DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2, ACABADO COMUN 315 M, COLECTOR PLUVIAL 1: EXCAVACIÓN DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO I, ZONA B 17.28 M3, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3, DE FY=4200 KG/CM2 0.09 TON, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 4, DE FY=4200 KG/CM2 0.31 TON, CIMBRA ACABADO APARENTE EN MUROS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, CON CHAFLANES EN LAS ESQUINAS, SEPARADORES Y MOÑOS 43.84 M2, CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE FC=200 KG/CM2 7.49 M3, COLECTOR PLUVIAL 2: EXCAVACIÓN DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO I, ZONA B 17.28 M3, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3, DE FY=4200 KG/CM2 0.09 TON, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 4, DE FY=4200 KG/CM2 0.31 TON, CIMBRA ACABADO APARENTE EN MUROS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, CON CHAFLANES EN LAS ESQUINAS, SEPARADORES Y MOÑOS 43.84 M2, CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE FC=200 KG/CM2 7.49 M3, ACABADOS: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETROREFLEJANTE 315 M, LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA 1 LOTE

INCIDENCIA:	COMPLEMENTARIA	RUBRO:	URBANIZACIÓN
SUBCLASIFICACION:	PAVIMENTACIÓN	MODALIDAD:	CONSTRUCCIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/20/06/2024
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	22 DE MAYO DE 2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	19 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE MAYO DE 2024	FECHA DE TÉRMINO REAL:	19 DE AGOSTO DE 2024
METAS ALCANZADAS:	2205 M2	TIPO DE BENEFICIARIOS:	PERSONAS
BENEFICIARIOS HOMBRES:	534	BENEFICIARIOS MUJERES:	558
TOTAL BENEFICIARIOS:	1092		

REGIDURÍA DE OBRAS
 Mpio. San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oax.
 2023-2025

REGIDURÍA DE OBRAS
 Mpio. San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oax.
 2023-2025

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oax.
 2024

REGIDURÍA DE MANTENIMIENTO
 Mpio. San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oax.
 2023-2025

SINDICO MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oax.
 2023-2025

DOCUMENTO DE CONSULTA



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.
TRIENIO 2023 - 2025



ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,848,655.92	\$1,800,787.47	\$1,800,787.47	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$1,848,655.92	\$1,800,787.47	\$1,800,787.47	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO.

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRE:
REPRESENTANTE LEGA
CARGO:
R.F.C.:
FOLIO DE CREDENCIAL DE ELE
DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMP

VICENTE GARCIA ENRIQUEZ
ING. VICENTE GARCIA ENRIQUEZ
PERSONA FISICA
GAEV820529FXA
0000144739567
VICENTE GUERREROS SN, COL. SECCIÓN SEGUNDA, JALAPA DE DIAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ

ENTREGA LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA

ING. VICENTE GARCIA ENRIQUEZ
PERSONA FISICA



RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA

C. MONTECANCHEZ BARRANCO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL ALVAREZ REYES
REGIDORA DE HACIENDA

C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SÁNCHEZ ZARAU
TESORERO MUNICIPAL

C. LUCÍA MEDINA HERNÁNDEZ
REGIDORA DE OBRAS

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro

Teutla,
Dpto. Cuicatlán, Oax.

Mpio. San Pedro
Teutla
Dpto. Cuicatlán, Oax.

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro,
Teutla,
Dpto. Cuicatlán, Oax.