



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.

TRIENIO 2023 - 2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA



EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, DISTRITO DE CUICATLÁN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 12 DE MAYO DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS INTEGRANTES DEL CABILDO MUNICIPAL, REPRESENTADOS POR LA C. JANNET SÁNCHEZ BARRANCO Y EL C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, Y POR OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA, REPRESENTADOS POR EL C.: BULMARO PELAEZ CORREA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS, SEGUNDA ETAPA.

UBICACIÓN

Table with 2 columns: Field (ESTADO, REGIÓN, DISTRITO, MUNICIPIO, LOCALIDAD) and Value ((020) OAXACA, (01) SIERRA DE FLORES MAGÓN, (05) CUICATLÁN, (330) SAN PEDRO TEUTILA, (001) SAN PEDRO TEUTILA)

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MSLM/392/FAISMUN/03/02/2024 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-6143-020411101

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN: PRELIMINARES. TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, 264.95 M2, ESTRUCTURAS: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A 2.00 M, EN MATERIAL TIPO II, ZONA A, 104.72 M3, AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, 51.62 M3, PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 100 KG/CM2. 51.62 M2, CIMBRA ACABADO CON MUROS A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, 283.71 M2, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLÓPEO CON F'C=150 KG/CM2 Y PIEDRA BRAZA PROP. 40%-60%, 161.2 M3, DREN DE PIEDRA TRITURADA SOBRE TALUD DE MURO DE CONTENCIÓN, 27.69 M3, TUBOS PARA DRENES DE PVC HIDRÁULICO DE 4", 14.91 ML, LAVADERO DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, 7.8 ML, PAVIMENTO: RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA AL 95% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, 175 M3, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO, CON ESPESOR DE 15 CM, CON FC= 250 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM. T.M.A. 3/4", ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO CON CEMENTO PORTLAND NORMAL, 213.33 M2 GUARNICIÓN DE 20X15X40 CM DE CONCRETO DE FC=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", 40 ML, REGISTRO CON BOCA DE TORMENTA DE 4.20 M DE LARGO X 0.60 M. DE ANCHO. MUROS DE CONCRETO CICLÓPEO DE 20 CM DE ESPESOR, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 CM X 20 CM ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO Y CONCRETO FC=250 KG/CM2. REJILLA ELABORADA A BASE DE MARCO Y SOLERA DE 2" X 1/4", CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2 1/2" X 14" Y SOLERA DE 2 X 1/4" @ 10 CM., 1 PZA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO EN GUARNICIÓN, COLOR AMARILLO ESMALTE TIPO ANTICORROSIVO ALQUIDAL CON HULE CLORADO, POR MEDIOS MANUALES, 40 ML, LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, 478.28 M2.

INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA
SUBCLASIFICACION: PAVIMENTACIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 26 DE MARZO 2024
FECHA DE INICIO REAL: 26 DE MARZO 2024
METAS ALCANZADAS: 478.28M2
BENEFICIARIOS HOMBRES: 498
TOTAL BENEFICIARIOS: 996

RUBRO: URB: URBANIZACIÓN
MODALIDAD: CONSTRUCCIÓN
NO. DE CONTRATO: COP/MSLM/392/FAISMUN/03/02/2024
FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 09 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TÉRMINO REAL: 09 DE MAYO DE 2024
TIPO DE BENEFICIARIOS: PERSONAS
BENEFICIARIOS MUJERES: 498

DOCUMENTO CONSULTA

REGISTRARIA DE HACIENDA Mpio. San Pedro Teutila, Dto. Cuicatlan, Oax. 2023-2025

REGISTRARIA DE TERRENAS Mpio. San Pedro Teutila, Cuicatlan, Oax. 2023-2025

TESORERIA MUNICIPAL Mpio. San Pedro Teutila, Cuicatlan, Oax. 2024

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. San Pedro Teutila, Cuicatlan, Oax. 2023-2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Pedro Teutila Dto. Cuicatlan, Oax. 2023-2025



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.
TRIENIO 2023 - 2025



ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,500,000.00	\$1,478,270.82	\$1,478,270.82	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$1,500,000.00	\$1,478,270.82	\$1,478,270.82	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRAZO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA
 POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA

C. JANNEY SÁNCHEZ BARRANCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
 SINDICA MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ REYES
 REGIDOR DE HACIENDA

C. SERGIO SÁNCHEZ ZARAUT
 TESORERO MUNICIPAL

C. LUCÍA MEDINA HERNÁNDEZ
 REGIDOR DE OBRAS

RECIBE LA OBRA:
 POR EL COMITÉ DE LA OBRA

C. BULMARO PELAEZ CORREA
 PRESIDENTE

EDUARDO SALDIVIA MARQUEZ
 TESORERO

C. ORLANDO VELASCO DOMINGUEZ
 SECRETARIO

C. JORGE CABRERA REYES
 1er. VOCAL

C. ADRIAN VELASCO ARROYO
 2do. VOCAL

C. BEATRIZ ARROYO ALVAREZ
 3er. VOCAL

DOCUMENTO DE CONSULTA