



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.

TRIENIO 2023 - 2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, DISTRITO DE CUICATLÁN, ESTADO DE OAXACA SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS INTEGRANTES DEL CABILDO MUNICIPAL REPRESENTADOS POR LA C. JANNET SÁNCHEZ BARRANCO Y EL C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, Y POR OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA, REPRESENTADOS POR EL C. JUAN CARRERA OLIVERA Y C. BERNARDINO ZARAUZ SOLIS PRESIDENTE Y SECRETARIO, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA...

UBICACIÓN

Table with 2 columns: Field (ESTADO, REGIÓN, DISTRITO, MUNICIPIO, LOCALIDAD) and Value (020 OAXACA, 01 SIERRA DE FLORES MAGÓN, 05 CUICATLÁN, 330 SAN PEDRO TEUTILA, 025 SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA)

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MSPT/330/FAISMUN/12/03/2024 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 60 00-6100-614-636

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, 860 M2, TERRACERIAS: CORTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIO MECANICOS PARA COMPENSACION Y AMPLIACION DE CALLE PARA DAR NIVELES DE RASANTE PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS 225 M3, EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO III-A, DE 0.00 A -2.00 M. CON MARTILLO HIDRAULICO 3.07 M3, AFINE Y COMPACTACION AL 90 % DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTANDAR, PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA 860 M2, FORMACION Y COMPACTACION DE RELLENO PARA COMPENSAR NIVELES DE SUBRASANTE, EMPLEANDO MATERIAL DE LA REGION 49 M3, PAVIMENTOS: CONCRETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 15 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA 6x8/10-10, ACABADO RALLADO 714 M2, GUARNICIONES: CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO DE FC=200KG/CM2, CON REVENIMIENTOS DE 10 +/- 2.5 CM. ACABADO APARENTE 260 ML, CONSTRUCCION DE CUNETA DE 60.00 CMS DE DESARROLLO Y 10.00 CMS DE ESPESOR, CONCRETO FC=200 KG/CM2, 140 ML, COMPLEMENTARIOS: MUJOS DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA FC=200 KG/CM2 Y DE PIEDRA BOLA DE LA REGION EN UNA PROPORCION DE 40-60, ACABADO COMUN 18.51 M3, CONSTRUCCION DE CAJA COLECTORA DE 0.80 M DE ANCHO X 1.00 M DE PROFUNDIDAD Y 4.40 DE LONGITUD A BASE DE CONCRETO Fc=200 kg/cm2, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN SENTIDO VERTICAL Y TRANSVERSAL, FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR Y TAPA DE CONCRETO DE 15 CMS ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS 1 PZA. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CENDA PEATONAL TIPO CONTINENTAL CON UNA DIMENSION PROMEDIO DE 2.00 MTS. X .40 MTS. ESPACIADOS @ 40 CMS 20ML.

INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA
SUBCLASIFICACION: PAVIMENTACIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 25/04/2024
FECHA DE INICIO REAL: 25/04/2024
METAS ALCANZADAS: 714 M2
BENEFICIARIOS HOMRES: 138
TOTAL BENEFICIARIOS: 280

RUBRO: UR: URBANIZACIÓN
MODALIDAD: CONSTRUCCIÓN
NO. DE CONTRATO: C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/12/03/2024
FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 08/07/2024
FECHA DE TÉRMINO REAL: 23/06/2024
TIPO DE BENEFICIARIOS: PERSONAS
BENEFICIARIOS MUJERES: 142

Large red diagonal watermark: DOCUMENTO DE CONSULTA

Official stamp and signature of the Municipal President: Jannet Sánchez Barranco

Official stamp and signature of the Mayor: Ociel Hernández Sánchez

Official stamp and signature of the Council President: Juan Carrera Olivera

Official stamp and signature of the Council Secretary: Bernardino Zarauz Solís



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.
TRIENIO 2023 - 2025



ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,191,213.07	\$1,158,767.58	\$1,158,767.58	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$1,191,213.07	\$1,158,767.58	\$1,158,767.58	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRAZO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS --: HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA

ENTREGA LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Teutila,
Dpto. Cuicatlán, Oax.
2023 - 2025

[Signature]
C. JANNET SÁNCHEZ BARRANCO
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MARÍA ISABEL ALVAREZ REYES
REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]
C. LUCÍA MEDINA HERNÁNDEZ
REGIDOR DE OBRAS

[Signature]
C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
SINDICA MUNICIPAL

[Signature]
C. SERGIO SÁNCHEZ ZARAU
TESORERO MUNICIPAL

RECIBE LA OBRA:
POR EL COMITÉ DE LA OBRA

[Signature]
C. JUAN CARLOS OLIVERA
PRESIDENTE
[Signature]
BERNARDINO ZARAU SOLIS
SECRETARIO
[Signature]
C. JOSE ANTONIO HERRERA MEDINA
2do. VOCAL

[Signature]
C. RAFAEL MARQUEZ ISIDORO
TESORERO
[Signature]
C. RUBEN VAZQUEZ LA CONCHA
1er. VOCAL
[Signature]
C. LUIS ANGEL GALAN PARRA
3er. VOCAL

DOCUMENTO DE CONSULTA