



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.
TRIENIO 2023 - 2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA



EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, DISTRITO DE CUICATLÁN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ING. JUVENTINO MERINO PERALTA, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA DE LA EMPRESA: JUVENTINO MERINO PERALTA, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, REPRESENTADOS POR LA C. REGIDORA JANNET SÁNCHEZ BARRANCO Y EL C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA.

UBICACIÓN

ESTADO : (020) OAXACA
REGIÓN. (01) SIERRA DE FLORES
MAGÓN
DISTRITO : (05) CUICATLÁN
MUNICIPIO : (330) SAN PEDRO TEUTILA
LOCALIDAD : (025) SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MSPT/330/FAISMUN/12/03/2024 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJE DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, 860 M2, TERRACERIAS: CORTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIO MECANICOS PARA COMPENSACION Y AMPLIACION DE CALLE PARA DAR NIVELES DE RASANTE PARA DE PLANTE DE ESTRUCTURAS 225 M3, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO III-A, DE 0.00 A -2.00 ML CON MARTILLO HIDRÁULICO 3.07 M3, AFINE Y COMPACTACION AL 90 % DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTANDAR PARA ESPLANTE DE BASE HIDRAULICA 860 M2, FORMACION Y COMPACTACION DE RELLENO PARA COMPENSAR NIVELES DE SUBRASANTE, EMPLEANDO MATERIAL DE LA REGION 49 M3, PAVIMENTOS: CONCRETO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA 6x6/10-10, ACABADO RALLADO 714 M2, GUARNICIONES CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO DE FC=200KG/CM2, CON RIVENIMIENTOS DE 10 +/- 2.5 CM. ACABADO APARENTE 260 ML, CONSTRUCCION DE CUNETAS DE 80.00 CMS DE DESARROLLO Y 10.00 CMS DE ESPESOR, CONCRETO FC=200 KG/CM2; 140 ML, COMPLEMENTARIO: MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA FC=200 KG/CM2 Y DE PIEDRA BOLA DE LA REGION EN UNA PROPORCION DE 40-60, ACABADO COMUN 18.51 M3, CONSTRUCCION DE CAJA COLECTORA DE 0.80 M DE ANCHO X 1.00 M DE PROFUNDIDAD Y 4.40 DE LONGITUD A BASE DE CONCRETO Fc=200 kg/cm2, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN SENTIDO VERTICAL Y TRANSVERSAL, FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR Y TAPA DE CONCRETO DE 15 CMS ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS 1 PZA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CENDA PEATONAL TIPO CONTINENTAL CON UNA DIMENSIÓN PROMEDIO DE 2.00 MTS. X .40 MTS. ESPACIADOS @ 40 CMS 20 ML.

INCIDENCIA:	COMPLEMENTARIA	RUBRO:	UR: URBANIZACIÓN
SUBCLASIFICACIÓN:	PAVIMENTACIÓN	MODALIDAD:	CONSTRUCCIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/12/03/2024
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	25/04/2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	08/07/2024
FECHA DE INICIO REAL:	25/04/2024	FECHA DE TÉRMINO REAL:	23/06/2024
METAS ALCANZADAS:	714 M2	TIPO DE BENEFICIARIOS:	PERSONAS
BENEFICIARIOS HOMBRES:	138	BENEFICIARIOS MUJERES:	142
TOTAL BENEFICIARIOS:	280		

Email: ayuntamientosanpedroteutila@gmail.com; Tel: 2875966556,
Dir.: Palacio Municipal, Sin Número, C.P: 68620, San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oaxaca



Manabral



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.
TRIENIO 2023 - 2025



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,191,213.07	\$1,158,767.58	\$1,158,767.58	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$1,191,213.07	\$1,158,767.58	\$1,158,767.58	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN,

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO HACIENDO LAS 10:00 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:

NOMBRE DE LA EMPE
REPRESENTANTE LEG/
CARGO:
R.F.C.:
FOLIO DE CREDENCIAL DE ELE
DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMP

ING. JUVENTINO MERINO PERALTA
JUVCENTINO MERINO PERALTA
PERSONA FISICA
MEPJ880706DX4
1024080680458
MIGUEL HIDALGO No. 844, COL. LAZARO CARDENAS, SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, SAN JUA

ENTREGA LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA

JUVCENTINO MERINO PERALTA
PERSONA FISICA
ING. JUVENTINO MERINO PERALTA

MECY CONSTRUCCIONES

ING. JUVENTINO MERINO PERALTA
RFC: MEPJ-880706-DX4
Calle: M. Hidalgo #844, Col. Lazaro Cardenas
C.P. 68613, Sn. Juan Bautista Tux., Oax
constructoramecy@gmail.com

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA

C. JANNET SANCHEZ VARRANCO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
SINDICO MUNICIPAL

MARIA ISABEL ALVAREZ REYES
REGIDORA DE HACIENDA

C. SERGIO SÁNCHEZ ZARAU
TESORERO MUNICIPAL

C. LUCÍA MEDINA HERNÁNDEZ
REGIDORA DE OBRAS