



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.
TRIENIO 2023 - 2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA



EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA O LA RAYA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, DISTRITO DE CUICATLÁN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ING. JUVENTINO MERINO PERALTA, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA DE LA EMPRESA: JUVENTINO MERINO PERALTA, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, REPRESENTADOS POR EL C. JANNET SANCHEZ BARRANCO Y EL C. OCIEL HERNANDEZ SANCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA"

UBICACIÓN

ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN.	(01) SIERRA FLORES MAGON
DISTRITO :	(005) CUICATLÁN
MUNICIPIO :	(330) SAN PEDRO TEUTILA
LOCALIDAD :	(0007) PIEDRA ANCHA O LA RAYA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON/MSPT/330/FAISMUN/19/04/2024

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000 100-614-636

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y DESINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE IERRO GALVANIZADO, 139 M, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 181.34 M², CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO DE 0.20X0.20X0.70 MTS. ARMADA CON 4 VARILLAS NUM3 ESTRIBOS DE 20 CM, BASE DE CONCRETO DE 0.40X0.40X0.10, CONCRETO F'C=150 KG/CM², 10 PZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FOGO. CED 40 DE 2" DIAM. 22.22 ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE FOGO DE 90X2, 1 PZA, SUM. Y COLOCACIÓN DE CODO DE FOGO DE 45X2, 4 PZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 2", 1 PZA, CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 1 DE 0.70X0.70 MTS. (50 Y 60 MM. DIM.) 2 CAJAS, 1 PARA DOBLE OPERACIÓN INCLUYE: HIDROTOMA PVC, DE 1 1/2" X 10.2 CMS (13X102 MM) Y 6 M POLIDUCTO DE ALT. DENSIDAD DE 1/2", 30 TONOS, TANQUE DE REGULARIZACIÓN SUPERFICIAL: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 59.29M², EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, 17.43 M³, ELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO AL 85% PROCTOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA PROPIA EXCAVACION 11.56 M³, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=100 KG/CM² DE 6 CMS. DE ESPESOR, 44.84 M², SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM², DEL # 3 EN ADELANTE, 1,155.57 KG, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS FY=4200 KG/CM², DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE ELEVACION HASTA 6.20 MTS, 2609.07 KG, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS FY=4200 KG/CM², DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE ELEVACION HASTA 6.20 MTS, 2609.07 KG, F'C=250 KG/CM² CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, 21M³, CONCRETO EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES DE F'C= 250 KG/CM² HASTA 6.20 M DE ALTURA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, 3.63 M³, CONCRETO EN LOSAS DE F'C=250 KG/CM² HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA, 3.64 M³, CIMBRA DE MADERA EN CIMENTACIONES, 3.68M², CIMBRA DE MADERA EN MUROS, HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA, 169.50 M², CIMBRA DE MADERA EN LOSAS, CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.75 MTS, 31.73, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS, 73.50 M², SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIORES PPG SIGMAGUARD EN INTERIOR DE TANQUE, 96 M², SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA 5.30 M, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE 60X60 CMS, 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE FLOTADOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FOGO L-200 DE 2" DIAM. 9 ML, SUM. Y COLOCACIÓN DE CODO DE FOGO DE 45X2" 2 PZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA ROSCADA DE FOGO de 2", 6 PZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 2, 3 PZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE FOGO C-40 DE 2" X 50.8 CMS, 7 PZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE FOGO DE 2" X 50.8 CMS, 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE FOGO DE 90X2", 5 PZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE FOGO C-40 DE 2" X 30.5 CMS, 1 PZA, CERCA PARA TANQUE DE REGULARIZACIÓN, LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO 100 M², EXCAVACION A MANO PAR DESPLANTE DE ESTRUCTURAS 3.28 M³, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM² DE 0.05 CMS, 4.68M², SUM. Y COLOC. DE CERCA DE MALLA CICLÓN DE 100 M, 1 M, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MALLA CICLÓN DE 1.00X2.00 MTS, 1 PZA,

INCIDENCIA:

SUBCLASIFICACION:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

FECHA DE INICIO REAL:

METAS ALCANZADAS:

BENEFICIARIOS HOMBRES:

TOTAL BENEFICIARIOS:

DIRECCIÓN:

RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (CERCA)

CONTRATO

08 DE MAYO DE 2024

08 DE MAYO DE 2024

138 M

171

341

RUBRO:

MODALIDAD:

NO. DE CONTRATO:

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:

FECHA DE TÉRMINO REAL:

TIPO DE BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS MUJERES:

APO: AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)

REHABILITACIÓN

C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/19/04/2024

06 DE JULIO DE 2024

06 DE JULIO DE 2024

PERSONAS

170

Email: ayuntamiento@sanpedroteutila.org.mx
Dir.: Palacio Municipal, San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oaxaca
C.P. 68620, San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oaxaca

MECY CONSTRUCCIONES
ING. JUVENTINO MERINO PERALTA
RFC: MEPJ-880706-DX4
Calle: M. Hidalgo #844, Col. Lazaro Cardenas
c.p 68313, Sn. Juan Bautista Tux., Oax
constructoramecy@gmail.com

PRESIDENCIA MUNICIPAL

REGIDURÍA DE HACIENDA

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oax.
07/07/2024 - 31/12/2025

07/03/2023-31/12/2025



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.
TRIENIO 2023 - 2025



ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,425,413.31	\$1,377,210.93	\$1,377,210.93	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$1,425,413.31	\$1,377,210.93	\$1,377,210.93	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:30 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:

JUVENTINO MERINO PERALTA

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. JUVENTINO MERINO PERALTA

CARGO:

PERSONA FÍSICA

R.F.C.:

MEPJ880706DX4

IMSS:

D76246988106

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

MIGUEL HIDALGO No 884, COL. LAZARO CARDENAS, SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, C.P. 68313

ENTREGA LA OBRA
POR EL CONTRATISTA
ING. JUVENTINO MERINO PERALTA
R.F.C. ME PJ-880706-DX4
Miguel Hidalgo #884, Col. Lazaro Cardenas
C.P. 68313, San Juan Bautista Tux., Oax.
Constructoramecy@gmail.com

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA

C. JANNET SANCHEZ BARRON

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OCIEL HERNANDEZ SANCHEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA LABEL ALVAREZ REYES

REGIDORA DE HACIENDA

C. SERGIO SANCHEZ ZARAUT

TESORERO MUNICIPAL

C. LUCIA MEDINA HERNANDEZ

REGIDORA DE OBRAS

Email: ayuntamientosanpedroteutila@gmail.com; Tel: 2875966556;

Dir.: Palacio Municipal, Sin Número, C.P. 68620, San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oaxaca